

广东省开平市发展和改革委员会

关于 2017 年 1-4 月份全市重点项目 建设进展情况的报告

市人民政府：

根据市政府要求，我局综合了我市 1-4 月份重点建设项目的
主要情况，现报告如下：

一、总体建设进展情况

（一）省重点项目建设进展情况

我市列入 2017 年广东省重点项目计划的项目有 4 项，总
投资 101 亿元，年度投资计划 12.55 亿元。1-4 月累计完成投
资 6.78 亿元，整体上完成年度投资计划的 54%，快于时间进
度。

（二）江门市重点项目建设进展情况

我市列入江门市 2017 年重点建设项目 42 项，总投资
241.85 亿元，2017 年计划投资 42.38 亿元。1-4 月，累计完成
投资 15.02 亿元，完成年度投资计划的 35.4%，快于时间进度
2.1%。

（三）本市级重点项目建设进展情况

我市本市级 2017 年重点建设项目 69 项，总投资 308.64
亿元，2017 年计划投资 58.19 亿元。1-4 月累计投资 19.67 亿

元，完成年度计划的 33.80%，略快于时间进度 0.46%。已开工建设的项目 48 项，尚未开工建设的项目 21 项。

二、分责任单位投资完成情况

从各责任单位完成情况看，赤坎镇、苍城镇、交通局负责的项目建设进展较快，投资完成率分别为 59.0%、55.0%、38.2%。（详见下表）

各责任单位 1-4 月江门重点项目建设情况表

项目责任单位	责任领导	项目数量	2017 年投资计划 (万元)	投资计划占全市比重	2017 年 1-4 月累计完成投资(万元)	投资额排名	投资完成率	投资完成率排名
赤坎镇	陈杰文	1	100000	23.60%	59000	1	59.00%	1
苍城镇	陈伟成	3	18000	4.25%	9900	9	55.00%	2
开平市交通局	陈伟成	4	57000	13.45%	21794	3	38.24%	3
长沙街道办事处	李宝贞	2	32200	7.60%	11780	4	36.58%	4
翠山湖管委会	凌华威陈军 凯黄力奔	11	71000	16.75%	25015	2	35.23%	5
开平市国土局	何武健	1	24500	5.78%	8400	6	34.29%	6
沙塘镇	何武健	2	8000	1.89%	2606	12	32.58%	7
开平市发改局	何武健	1	5500	1.30%	1760	15	32.00%	8
开平市教育局	黄力奔	2	2234	0.53%	555	16	24.84%	9
开平市农业局财政局	何武健黄 国忠	1	6375	1.50%	1563.71	13	24.53%	10
开平市卫计局	陈伟成	1	2070	0.49%	321.1	17	15.51%	11
龙胜镇	谭良发	2	18600	4.39%	2567	8	13.80%	12
三埠街道办事处	冯健楚	1	13000	3.07%	1000	11	7.69%	13
开平市水务局	黄国忠	4	19950	4.71%	1375	7	6.89%	14

开平市城市综合管理局	林国宁	2	13550	3.20%	845.51	10	6.24%	15
水口镇	李沃华 陈伟成	2	25780	6.08%	1420	5	5.51%	16
月山镇	凌华威	2	6020	1.42%	289	14	4.80%	17
合计		42	423779	100%	150191.3			

三、进展较好的项目

在 42 个江门重点项目中，有 25 个项目投资完成率达到或超过时间进度。其中省道 S274 稔广线开平市区改线工程(开平快速干线西线工程)、开平五联人造板有限公司中高密度纤维板生产线技改项目、广东皇冠胶粘公司胶粘带生产项目、江门粤玻实业有限公司玻璃瓶生产项目等建设进度较快。

四、进度欠理想的项目

未达到时间进度的项目共有 17 项，其年度投资计划合计 11.6 亿元，1-4 月累计完成投资 12.3 亿元，完成其年度计划投资的 10.6%，比时间进度慢 22.7%。其中差距较大的项目有广东凯勒斯卫浴实业有限公司陶瓷洁具生产项目、广东炜联长城金属有限公司不锈钢管材等生产项目、整市推进粤东西北农村生活污水处理设施建设项目、开平市固废综合处理中心一期项目。

五、主要存在问题和意见建议

目前项目整体建设进度上较时间进度要快，但也有部分项目进展迟缓，个别项目更是大大落后于正常进度。主要原因有，1、受年初假期较长，开工时间不足影响；2、部分新

建项目的开工时间是下半年，对整体项目的时间进度来说是负面因素；3、部分工业项目企业由于经济前景不明朗或资金紧张，有推迟建设计划的情况；4、个别项目受用地政策、征地拆迁等前期工作影响未能依计划尽早开工。

希望各镇、街道办事处政府和市直项目责任单位不要懈怠，要增强责任感，认真贯彻落实市委市政府加快重点建设项目推进的要求，实施倒逼机制全力推动重点项目建设。对辖下的建设项目，尤其是进度迟滞项目的具体问题，要有针对性研究协助解决。在年中之前，努力提速，确保开工一批重点建设项目，并保证整体项目建设计划的进度。

- 附件：1、2017年4月江门市重点项目建设完成情况表
2、2017年开平市4月重点项目建设完成情况汇总表



二〇一七年五月十五日